

Acuse



Recaudación Regional de Rentas de Torreón

GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA

Relación de correspondencia enviada por valija
a la Secretaría de Finanzas del Estado

PROCEDENCIA DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

RESPONSABLE DEL ENVIO: ING. JAVIER G. GOMEZ ACUÑA FECHA: DIA 24 MES 01 AÑO 2014

DESTINO Y CARACTERISTICAS DE LA CORRESPONDENCIA

No. DE FOLIO	No. DE OFICIO	FECHA OFICIO	CLAVE	CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION	ÁREA A LA QUE SE REMITE EN S.F.E.
	8.1 D.I.P./14	24/01/2014		1 SOBRE CERRADO CUARTO INFORME TRIMESTRAL FISM 2013	ING. ALEJANDRO GARCIA HERRERA COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SECRETARIA DE FINANZAS CASTELAR Y GENERAL CEPEDA S/N ZONA CENTRO C.P 25000 SALTILLO COAHUILA
PARA USO EXCLUSIVO DE LA S.F.E. (ACUSE DE RECIBO)				REC. REG. DE RENTAS DEL EDO. CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO LINEA TRANSPORTISTA: <i>mp</i> No. GUIA _____ FECHA: DIA 01 MES 01 AÑO 2014	 GOBIERNO DE COAHUILA Una nueva forma de gobernar Administración Fiscal General SEFIN SELLO DE LA RECAUDACIÓN DE RENTAS 24 ENE 2014 RECIBIDO ENLACE Y CONTROL DE GESTION ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN TORREON

Dirección de Inversión Pública
Torreón Coah., a 24 de Enero de 2014
8.1 D.I.P/009/14
Asunto: Cuarto Informe Trimestral FISM 2013

ING. ALEJANDRO GARCIA HERRERA
EL COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Presente.

Adjunto al presente encontrará el cuarto informe trimestral de las obras aprobadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Fiscal 2013 en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 33 párrafo IV, en el que dice "Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal le sea requerida. En el caso de los Municipios, lo harán por conducto de los Estados".

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente.

Atentamente

ING. JAVIER GUSTAVO GÓMEZ ACUÑA
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA



ANEXO: Informe Trimestral
c.c.p. Lic. Enrique L. Mota Barragan.- Tesorero Municipal
c.c.p. C.P. Javier Lechuga Jiménez Labora.- Contralor Municipal
c.c.p. Archivo 8.1
bme/ATH/JGGA





FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CUARTO INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOREON

CORTE DEL 01/10/2013 AL 31/12/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL



No.	No. de Asignación	No. de Obra	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PRESOS)				METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
					COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	BENEFICIARIOS V/O OTROS	U. MEDIDA	CANTIDAD	FISICO			FINANCIERO	
1	133500130	13350001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROPIA, JOSEFINA RODARTE, AV. DE LOS AMORES Y CALLE QUE ENTRONCA CON AV. DE LOS AMORES ASI COMO CALLE CON.	EJIDO LA ROSITA	\$ 86,975.47	\$ 86,975.47	\$ -	ML	334	-	22 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
2	133500131	13350002	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. GUSTAVO DIAZ ORDOZ ENTRE LOPEZ DE SANTA ANA Y CALLE MIRAMON, ASI COMO CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE G. DIAZ ORDOZ Y M. AVILA	COL. NUEVA LAGUNA NORTE	\$ 96,312.43	\$ 96,312.43	\$ -	ML	224	-	14 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
3	133500132	13350003	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA PARA REFORZAR LA RED EXISTENTE EN EL EJIDO	EJIDO LA PERLA	\$ 175,148.40	\$ 175,148.40	\$ -	ML	200	-	180 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
4	133500133	13350004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE C. 24 DE FEBRERO Y PARCELAS AL OTE. DEL EJIDO	EJIDO LA PARTIDA	\$ 472,338.89	\$ 472,338.89	\$ -	ML	1700	-	30 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
5	133500134	13350005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EN PRIVADA LAGUNA DEL REY	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 29,586.44	\$ 29,586.44	\$ -	ML	50	-	6 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
6	133500135	13350006	C. LAGUNA DE LA ROSITA ENTRE C. GEMINIS Y PROL. DIAGONAL DE LAS FUENTES ASI COMO CALLE GEMINIS ENTRE C. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAGUNA DE LA ROSITA Y C. ARENECO	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 70,761.95	\$ 70,761.95	\$ -	ML	118.5	-	12 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
7	133500136	13350007	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN POR EL SECTOR DE LOS REUBICADOS	AMPLIACION EL RANCHITO	\$ 139,801.17	\$ 139,801.17	\$ -	ML	497	-	10 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
8	133500138	13350008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. JACINTO CANEK	COL. CAMILO TORRES	\$ 151,008.18	\$ 151,008.18	\$ -	ML	300	-	25 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
9	133500139	13350009	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS COLINDANTES CON FRACCIONAMIENTO	EJIDO LA PERLA	\$ 27,203.99	\$ 27,203.99	\$ -	ML	125	-	6 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
10	133500140	13350010	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA PARA REFORZAR LA RED EXISTENTE EN EL EJIDO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LAS CRIBAS	EJIDO LA CONCHA	\$ 478,889.30	\$ 478,889.30	\$ -	ML	829	-	55 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
11	133500141	13350011	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROPIA, JOSEFINA RODARTE	EJIDO LA ROSITA	\$ 87,627.95	\$ 87,627.95	\$ -	ML	105	-	6 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
12	133500154	13350012	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EN PRIVADA LAGUNA DEL REY	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 53,719.03	\$ 53,719.03	\$ -	ML	70	-	6 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
13	133500155	13350013	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. LAGUNA DE LA ROSITA ENTRE C. GEMINIS Y PROL. DIAGONAL DE LAS FUENTES ASI COMO CALLE GEMINIS ENTRE C. LAGUNA DE LA ROSITA Y C. ARENECO	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 119,832.57	\$ 119,832.57	\$ -	ML	130	-	12 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
14	133500156	13350014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JACINTO CANEK	COL. CAMILO TORRES	\$ 261,023.77	\$ 261,023.77	\$ -	ML	100.53	-	25 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
15	133500157	13350015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE C. 24 DE FEBRERO Y PARCELAS AL OTE. DEL EJIDO	EJIDO LA PARTIDA	\$ 902,725.04	\$ 902,725.04	\$ -	ML	1500	-	30 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
16	133500158	13350016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HNOS. RIOS, CALLE FORNIO MARTINEZ Y CALLE HNOS. MUÑOZ, ENTRE CALLE AURELIO ESQUIVEL Y CALLE SEBASTIAN AGUIRRE	EJIDO RANCHO ALEGRE	\$ 91,697.18	\$ 91,697.18	\$ -	ML	130	-	7 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
17	133500061	13350019	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBIC. EN C. CUARENTA Y DOS	EX-EJIDO NUEVA CALIFORNIA	\$ 620,344.00	\$ 620,344.00	\$ -	MODULO	1	-	126 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%

Ing. Javier Gustavo Gonzalez Cuña

Secretario Técnico del Copliadem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOREÓN

CORTE DEL 01/10/2013 AL 31/12/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL



TORREÓN
generatadajando

No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FSM)	BENEFICIARIOS V/O OTROS	U. MEDIDA	CANTIDAD			FISCO	FINANCIERO
18	133500062	13/550020	CO-018-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA UBIC. EN C. REDENCION NACIONAL	COL. LA CONSTANCA	\$ 84,101.41	\$ 84,101.41	-	MODULO	1	464 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
19	133500063	13/550021	CO-019-13	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN J.N. 20 DE NOVIEMBRE UBIC. EN CALZ. MOCTEZUMA Y XICOTENCATL	COL. CAROLINAS	\$ 610,419.29	\$ 610,419.29	-	MODULO	1	160 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
20	133500064	13/550022	CO-020-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. COAHUILA UBIC. EN C. EUGENIO A. BENAVIDES Y AV. ABAZCOLO	SEGUNDA DE COBIAN	\$ 220,232.59	\$ 220,232.59	-	MODULO	1	366 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
21	133500065	13/550023	CO-021-13	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 UBIC. EN ESC. PRIM. FEDERALIZADA ALFREDO G. BASURTO UBIC. EN C. PERU	COL. AVIACION	\$ 758,583.47	\$ 758,583.47	-	AULA	1	366 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
22	133500066	13/550024	CO-022-13	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 EN ESC. PRIM. OFICIAL ANTONIO DE JUAREZ Y BRACHO UBIC. EN AV. ALBUQUERQUE	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 749,784.42	\$ 749,784.42	-	AULA	1	932 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
23	133500067	13/550025	CO-023-13	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 EN ESC. SEC. TECNICA No. 77 UBIC. EN BAHIA DE GUADALUPE Y ROVIROSA WADE	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 706,188.57	\$ 706,188.57	-	AULA	1	1050 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
24	133500068	13/550026	CO-024-13	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 EN ESC. PRIM. MTRO. RAUL ISIDRO BURGOS UBIC. EN HALCONES 400	COL. VILLA JACARANDAS	\$ 722,629.46	\$ 722,629.46	-	AULA	1	474 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
25	133500069	13/550027	CO-025-13	CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO DE 8X12 EN ESC. PRIM. GRAL ALVARO OBREGON UBIC. EN AV. ALEJANDRO CASAS MARTINEZ No. 101	COL. COMPRESORA	\$ 750,810.32	\$ 750,810.32	-	CENTRO DE COMPUTO	1	160 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
26	133500070	13/550028	CO-026-13	CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO DE 8X12 EN ESC. SEC. DEL EDO PROF. BRAULIO CONTRERAS AMARO UBIC. EN PROF. ALEJANDRO CASAS SIN	COL. COMPRESORA	\$ 724,271.56	\$ 724,271.56	-	CENTRO DE COMPUTO	1	278 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
27	133500071	13/550029	CO-027-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES LATERALES EN ESC. PRIM. EMANIPACION PROLETARIA DOM. CONOCIDO	EJIDO EL AGUILA	\$ 103,994.89	\$ 103,994.89	-	ML.	34.3	286 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
28	133500072	13/550030	CO-028-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES MITAS Y CONTRABARRAS EN J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DOM. CONOC.	EJIDO LA PARTIDA	\$ 602,020.64	\$ 602,020.64	-	ML.	215	180 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
29	133500073	13/550031	CO-029-13	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA UBIC. C. T. Y AVE 4th	COL. EDUARDO GUERRA	\$ 893,806.88	\$ 893,806.88	-	ML.	293.9	457 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
30	133500074	13/550032	CO-030-13	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. GRAL. No. 2 FEDERICO BERRIETO RAMON UBIC. EN CALZ. GENERAL LAZARO CARDENAS No. 450 OTE	COL. EDUARDO GUERRA	\$ 624,952.35	\$ 624,952.35	-	ML.	172.02	1500 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
31	133500075	13/550033	CO-031-13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y BANQUETAS EXTERIORES Y DEMOLUCION DE LAS EXISTENTES EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBIC. EN CUAUTLAN Y CUAUTLAN	COL. MOCTEZUMA	\$ 508,724.01	\$ 508,724.01	-	METRO LINEAL MET. CUADRADO	66.00 Y 621.20	543 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
32	133500076	13/550034	CO-032-13	CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL EN J.N. SALVADOR NOVO UBIC. EN CALLE TALEGAS	COL. VILLA LA MERCED (SIGLO XXI)	\$ 288,925.63	\$ 288,925.63	-	ML.	82.33	150 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
33	133500077	13/550035	CO-033-13	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE BARRA PRINCIPAL Y POSTERIOR EN MAL ESTADO EN ESC. SEC. TECNICA No. 42 UBIC. EN C. GENARO VAZQUEZ	COL. CARMEN ROMANO	\$ 573,643.47	\$ 573,643.47	-	ML.	211.57	435 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%

Ing. Javier Gustavo Gómez Amuña

Secretario Técnico del Copidom



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CUARTO INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN

CORTE DEL 01/10/2013 AL 31/12/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL



No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)				METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FSM)	BENEFICIARIOS Y/O OTROS	U. MEDIDA	CANTIDAD	FISICO			FINANCIERO	
34	133500078	13/250036	CO-024-13	CONSTRUCCION DE BARDA POSTERIOR EN ESC. PRIM. DR. GABINO BARREDA UBIC. EN CABO FALSO SIN	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 275,039.12	\$ 275,039.12	\$ -	ML	115.09	570 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
35	133500079	13/250037	CO-025-13	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. MARCOS MOSHINSKY BONDANSKY UBIC. EN CERRO VIEJO SIN Y BLVD. OBSIDIANA	LOMA REAL / EX EJIDO LA JOYA SECTOR LAS NUEBRAS	\$ 488,643.61	\$ 488,643.61	\$ -	ML	160.29	158 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
36	133500080	13/250038	CO-026-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y LATERAL QUE COLINDA CON PERIF. EN ESC. SEC. TECNICA No. 36 UBIC. EN ERAZO DEL NORTE	COL. EL ROBLE	\$ 888,726.42	\$ 888,726.42	\$ -	ML	378.5	346 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
37	133500081	13/250039	CO-027-13	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI UBIC. EN FLAMINGO Y GAVIOTAS	COL. FOVISSTE LA ROSITA	\$ 603,728.36	\$ 603,728.36	\$ -	MODULO	1	340 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
38	133500082	13/250040	CO-028-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES INTERIORES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. MEXICO Y J.N. ANEXO TM UBIC. EN C. DECOLLADO ESC. CON AVE. BRAVO	COL. LUIS ECHEVERRIA	\$ 228,990.34	\$ 228,990.34	\$ -	ML	77.6	245 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
39	133500083	13/250041	CO-029-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANILETAS PERIMETRALES EXTERIORES EN J.N. AMELIA DEL CASTILLO LEDON UBIC. 4ta DEL TIRO No. 317	COL. VICENTE GUERRERO	\$ 55,995.59	\$ 55,995.59	\$ -	M2	107.52	176 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
40	133500084	13/250042	CO-040-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS INTERIORES EN J.N. CUAUHTEMOC UBIC. EN MONTE KENIA	COL. VALLE DORADO	\$ 420,651.08	\$ 420,651.08	\$ -	M2	844.69	156 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
41	133500085	13/250043	CO-041-13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. U.C. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE UBIC. EN CZARR. TORREON-LA PARTIDA "CIUDAD DE LOS NIÑOS"	EJIDO LA PARTIDA	\$ 346,581.24	\$ 346,581.24	\$ -	M2	608	130 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
42	133500086	13/250044	CO-042-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TECNICA No. 71 UBIC. EN C. RADO SIN	COL. VALLE ORIENTE	\$ 1,017,745.98	\$ 1,017,745.98	\$ -	TECHUMBRE	1	1350 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
43	133500087	13/250045	CO-043-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE EXISTENTE EN ESC. SEC. TECNICA No. 75 UBIC. EN C. CLAVEL Y MARGARITAS	COL. LA DALIA	\$ 296,614.62	\$ 296,614.62	\$ -	M2	463.84	1200 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
44	133500088	13/250046	CO-044-13	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE EXISTENTE EN ESC. SEC. GENERAL No. 15 UBIC. EN AV. UNIVERSIDAD SIN	COL. JOYAS DEL ORIENTE	\$ 401,551.78	\$ 401,551.78	\$ -	M2	637.32	680 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
45	133500089	13/250047	CO-045-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE EXISTENTE EN ESC. PRIM. GENERAL LUCIO BLANCO UBIC. EN CESAREO CASTRO	COL. JARDINES DE CALIFORNIA	\$ 390,022.60	\$ 390,022.60	\$ -	M2	635.12	828 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
46	133500090	13/250048	CO-046-13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. PROF. VICTOR GARCIA CARRERO T.M. UBIC. EN C. PELTRES	COL. RINCON LA MERCED	\$ 344,931.01	\$ 344,931.01	\$ -	M2	618.24	998 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	
47	133500091	13/250049	CO-047-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MARIA DEL CARMEN ASE PICO UBIC. EN AV. PRIMAVERA 1100	COL. NUEVA MERCED	\$ 996,572.78	\$ 996,572.78	\$ -	TECHUMBRE	1	580 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%	

Ing. Javier Gustavo Gomez Aguña
Secretario Técnico del Copladem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CUARTO INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN

CORTE DEL 01/10/2013 AL 31/12/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL



No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLUMNA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	BENEFICIARIOS Y/O OTROS	U. MEDIDA	CANTIDAD			FISCO	FINANCIERO
48	133500092	13/250050	CO-048-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUNA* UBIC. EN C. NOCHISTLAN S/N	COL. VALLE ORIENTE	\$ 991,379.56	\$ 991,379.56	-	TECHUMBRE	1	320 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
49	133500093	13/250051	CO-049-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GENERAL No. 11 UBIC. EN CANAL DE LA PERLA Y AV. DE LOS SARAPE	COL. RINCON LA MERCED	\$ 998,099.24	\$ 998,099.24	-	TECHUMBRE	1	1179 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
50	133500094	13/250052	CO-050-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. DON MARIANO MATAMOROS UBIC. EN PASEO JACARANDAS OTE.	COL. JACARANDAS	\$ 1,249,856.60	\$ 1,249,856.60	-	TECHUMBRE	1	339 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
51	133500095	13/250053	CO-051-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. NUEVA CREACION UBIC. EN PASEO DE LOS TABACHINES	COL. JARDINES UNIVERSIDAD	\$ 737,866.97	\$ 737,866.97	-	TECHUMBRE	1	130 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
52	133500096	13/250054	CO-052-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION UBIC. EN PASEO DE LOS TABACHINES	COL. JARDINES UNIVERSIDAD	\$ 1,247,997.62	\$ 1,247,997.62	-	TECHUMBRE	1	240 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
53	133500097	13/250055	CO-053-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. CUENTE VALDEZ VALDEZ UBIC. EN CERRO DE LA IGLESIA	COL. RESIDENCIAL DEL NAZAS	\$ 734,802.09	\$ 734,802.09	-	TECHUMBRE	1	420 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
54	133500098	13/250056	CO-054-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. OFICIAL RAMON LOPEZ VELARDE UBIC. EN C. HACIENDA DE XALPA	EX HACIENDA LA PERLA	\$ 749,936.14	\$ 749,936.14	-	TECHUMBRE	1	415 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
55	133500099	13/250057	CO-055-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GENERAL No. 14 T.M. UBIC. EN HACIENDA DE LA LAGUNA ES. HACIENDA DE LOS REMEDIOS	EX HACIENDA LA PERLA	\$ 840,315.01	\$ 840,315.01	-	TECHUMBRE	1	239 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
56	133500100	13/250058	CO-056-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.A.N. ESPAÑA UBIC. EN C. JUAN PABLOS Y AVE. ALLENDE	COL. CUARTA DE COBIAN	\$ 488,899.76	\$ 488,899.76	-	TECHUMBRE	1	240 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
57	133500101	13/250059	CO-057-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO EN AULAS DIDACTICAS E IMPERMEABILIZACION EN J.N. FRANCISCO SARABIA UBIC. EN C. ECUALOOR No. 384	COL. AVACION	\$ 297,632.18	\$ 297,632.18	-	REHABILITACION	1	100 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
58	133500102	13/250060	CO-058-13	REHABILITACION DE TECHUMBRE EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN J.N. LUZ MARIA SERRADELLI ROMERO UBIC. EN C. G. No. 567	COL. EDUARDO GUERRA	\$ 78,903.32	\$ 78,903.32	-	REHABILITACION	1	245 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
59	133500103	13/250061	CO-059-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. OFICIAL MIGUEL HIDALGO UBIC. EN C. No. 25 ESC. CON AV. ALLENDE	COL. CUARTA DE COBIAN	\$ 339,491.93	\$ 339,491.93	-	ML	103.9	233 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
60	133500104	13/250062	CO-060-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. CENTENARIO ROTARIO EN LAGO ERIE Y LAGO SUPERIOR	COL. ZARAGOZA SUR	\$ 745,330.64	\$ 745,330.64	-	TECHUMBRE	1	169 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
61	133500105	13/250063	CO-061-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. INDEPENDENCIA UBIC. EN C. ENSENADA	COL. LAS JULIETAS	\$ 484,899.84	\$ 484,899.84	-	TECHUMBRE	1	160 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
62	133500106	13/250064	CO-062-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO UBIC. EN C. DEL REMATE Y AV. UNIVERSIDAD	COL. PRADOS DEL ORIENTE	\$ 1,010,534.55	\$ 1,010,534.55	-	TECHUMBRE	1	469 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%

Ing. Javier Gustavo Gomez Lopez
Secretario Técnico del Copiadem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CUARTO INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN

CORTE DEL 01/10/2013 AL 31/12/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL



No.	de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	BENEFICIARIOS V/O OTROS	U. MEDIDA	CANTIDAD			FISICO	FINANCIERO
63	133500107	133500036	CO-063-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION UBIC. EN C. OKAYAMA SN	COL. JOYAS DE TORREON	\$ 740,889.46	\$ 740,889.46	-	TECHUMBRE	1	180 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
64	133500108	133500066	CO-064-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA UBIC. EN C. NOGALAR NEGRO	COL. RINCON LOS NOGALES	\$ 1,005,500.31	\$ 1,005,500.31	-	TECHUMBRE	1	240 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
65	133500109	133500067	CO-065-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN J.N. EJERCITO MEXICANO UBIC. EN CALZ. LA JOTTA	EJIDO LA JOYA	\$ 818,408.18	\$ 818,408.18	-	ML	215	130 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
66	133500110	133500068	CO-066-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE BARRA EN ACCESO PRINCIPAL ASI COMO SOBRE ELEVACION DE BARRA EN ESC. PRIM. AÑO DE MADURO T.M. Y FRANCISCO VILLA T.V. UBIC. EN PROL. BLVD. INDEPENDENCIA No. 224. ETE	COL. NUEVA ROSA	\$ 315,037.76	\$ 315,037.76	-	ML	90.8	271 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
67	133500111	133500069	CO-067-13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y CONTRABARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. LIBERACION PROLETARIA T.V.	EJIDO SAN AGUSTIN	\$ 325,239.29	\$ 325,239.29	-	ML	96.04	440 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
68	133500112	133500070	CO-068-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y SOBRE ELEVACION DE MUROS EXISTENTES EN ESC. PRIM. ORAL. EULALIO GUTIERREZ ORRIZ UBIC. EN C. ALEJANDRO CASAS	COL. COMPRESORA	\$ 438,296.12	\$ 438,296.12	-	ML	231.9	182 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
69	133500113	133500071	CO-069-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN J.N. PROFRA. ESTEFANIA CASTAÑEDA UBIC. EN AND. PINALETES	COL. HOGARES FERROCARRILEROS	\$ 547,847.34	\$ 547,847.34	-	ML	214.6	118 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
70	133500114	133500072	CO-070-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y DEMOLICION DE BARDAS EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. AMELIA CASAS ALVAREZ UBIC. EN AV. POTE. CARRANZA	COL. LA AMISTAD	\$ 780,436.58	\$ 780,436.58	-	ML	234.02	461 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
71	133500115	133500073	CO-071-13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y BANQUETAS PERIMETRALES EN J.N. ROSALBA ZAPATA	EJIDO ANA	\$ 711,983.37	\$ 711,983.37	-	ML	259.3	135 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
72	133500116	133500074	CO-072-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y BANQUETAS Y DEMOLICION DE LAS QUE ESTEN EN MAL ESTADO EN J.N. SIMFONIA UBIC. EN C. PELCAÑOS Y VILLA JACARANDAS	COL. VILLA JACARANDAS	\$ 847,318.44	\$ 847,318.44	-	ML	295.63	171 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
73	133500117	133500075	CO-073-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN BARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. FELICITAS SIPIENTES OCHOA UBIC. EN BLVD. ALONSO GOMEZ Y PILAR ROSA	COL. VILLA FLORIDA	\$ 139,660.37	\$ 139,660.37	-	ML	341	409 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
74	133500119		CO-074-13	ELEVACION DE BARDAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN LAS BARDAS PERIMETRALES Y REHABILITACION DE BANQUETAS PERIMETRALES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COSTILLA	COL. GONZALEZ ORTEGA	\$ 490,700.48	\$ 490,700.48	-	ML	170.45	393 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
75	133500120	133500076	CO-075-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, MALLA SOMBRAY PINTURA EN TECHUMBRE EXISTENTE EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBIC. EN C. PESCADOR	SAN ANTONIO DE LOS EJIDOS	\$ 181,824.00	\$ 181,824.00	-	REHABILITACION	1	231 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
76	133500121	133500077	CO-076-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, MALLA SOMBRAY PINTURA EN TECHUMBRE EXISTENTE EN J.N. EDUARDO CLAPARADE EN AV. SAN CARLOS Y BAHIA DE BALLENAS	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 170,484.89	\$ 170,484.89	-	REHABILITACION	1	271 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
77	133500122	133500078	CO-077-13	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN J.N. FUNDADORES DE TORREON, UBIC. EN AV. DE LOS ARBOLES	COL. EL ROBLE 1	\$ 727,805.86	\$ 727,805.86	-	AULA	1	63 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
78	133500123	133500079	CO-078-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS EN J.N. HEROES DE CHAPULTEPEC UBIC. EN AND Y CERRADA 1a, DE MAYO No. 16	COL. ALAMEDAS	\$ 381,540.53	\$ 381,540.53	-	ML	117	135 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%

Ing. Javier Gustavo Gomez Acuña
Secretario Técnico del Opdiadem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/10/2013 AL 31/12/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL



No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	BENEFICIARIOS Y/O OTROS	U. MEDIDA	CANTIDAD			FISCO	FINANCIERO
79	133500124	13/050080	CO-079-13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBIC. EN C. LILAS Y EGLANTINAS	COL. LA DALIA	\$ 324,033.62	\$ 324,033.62	\$ -	M2	618.24	200 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
80	133500126	13/050081	CO-080-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE FACHADA, SUMINISTROS E INSTALACION DE PROTECCIONES DE HERRETERIA EN LAS AULAS EN ESC. SEC. TEC. No. 81 UBIC. EN C. ONCE	COL. BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	\$ 119,565.61	\$ 119,565.61	\$ -	REHABILITACION	71.8	425 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
81	133500128	13/050017	CO-081-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y COMPLEMENTO DE PATIO CIVICO EN J.N. VOLOTTIN, UBIC. EN P. DE LAS ETINAS Y CALZ. CONTINENTES	COL. LAS ETINAS	\$ 609,917.89	\$ 609,917.89	\$ -	M2	200	60 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
82	133500129	13/050018	CO-082-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CRIZ GARCIA Y AV. INDEP.	COL. LIBERTAD	\$ 363,826.69	\$ 363,826.69	\$ -	M2	73.2	433 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
83	133500219	13/0500219	CO-083-13	CONSTRUCCION DE ANDADORES INCLUYENDO DEMOLICIONES EN ESC. PRIM. TORREON EN AV. ZACATECAS No. 450	COL. TORREON	\$ 935,119.21	\$ 935,119.21	\$ -	M2	1416	483 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
84	133500220	13/0500220	CO-084-13	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. DESPERTAR LAQUERO, DOM. CONOCIDO	ELJO SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS	\$ 935,571.58	\$ 935,571.58	\$ -	ML	323.56	341 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
85	133500422		CO-085-13	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIMETRALES EN J.N. JORGE OBISPO UBIC. EN C. HALCONES Y MICHIGAN	COL. ZARAGOZA SUR	\$ 673,818.10	\$ 673,818.10	\$ -	ML	217.47	130 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
86	133500423		CO-086-13	CONSTRUCCION DE BANQUETA EXTERIOR Y PISO EN AREA DE ACCESO PRINCIPAL EN ESC. PRIM. OF. ELISA HERNANDEZ DE DE LAS FUENTES UBICADA EN PROL. ALDAMA	COL. ELISA HERNANDEZ DE LAS FUENTES	\$ 609,070.83	\$ 609,070.83	\$ -	M2	1360.13	130 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
87	133500497		CO-087-13	CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. LIBERACION PROLETARIA	ELJO SAN AGUSTIN	\$ 328,571.20	\$ 328,571.20	\$ 9,929.83	M2	600	450 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
TOTAL						\$ 44,073,982.24	\$ 44,064,052.41	\$ 9,929.83						

TECHO PUBLICADO	\$	43,895,620.62
RENDIMIENTOS	\$	168,431.79
SUB-TOTAL FISM	\$	44,064,052.41
OTRAS APORTACIONES	\$	9,929.83
TOTAL	\$	44,073,982.24

Ing. Javier Gustavo Gomez Acuña
Secretario Tecnico del Copladem