



Recaudación Regional de Rentas de Torreón

GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA

Relación de correspondencia enviada por valija
a la Secretaría de Finanzas del Estado

PROCEDENCIA DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL DE PLANEACION

RESPONSABLE DEL ENVÍO: ING. JAVIER G. GOMEZ ACUÑA

FECHA: DIA 11 MES 10 AÑO 2013

DESTINO Y CARACTERISTICAS DE LA CORRESPONDENCIA

No. DE FOLIO	No. DE OFICIO	FECHA OFICIO	CLAVE	CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION	ÁREA A LA QUE SE REMITE EN S.F.E.
	8.1 PLAN/DG/216/13	11/10/2013		1 SOBRE CERRADO TERCER INFORME TRIMESTRAL FISM 2013	ING. ALEJANDRO GARCIA HERRERA COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SECRETARIA DE FINANZAS CASTELAR Y GENERAL CEPEDA S/N ZONA CENTRO C.P 25000 SALTILLO COAHUILA
PARA USO EXCLUSIVO DE LA S.F.E. (ACUSE DE RECIBO)				REC. REG. DE RENTAS DEL EDO. CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO LINEA TRANSPORTISTA: No. GUIA <u> </u> FECHA: DIA 11 MES 10 AÑO 2013	SELLO DE LA RECAUDACION DE RENTAS





Dirección General de Planeación
Torreón Coah., a 11 de Octubre de 2013
8.1 PLA/DG/216/13
Asunto: FISM 2013

ING. ALEJANDRO GARCIA HERRERA
EL COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Presente.

Adjunto al presente encontrará informe del tercer trimestre de las obras aprobadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Fiscal 2013 en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 33 párrafo IV, en el que dice "Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal le sea requerida. En el caso de los Municipios, lo harán por conducto de los Estados".

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente.

Atentamente


ING. JAVIER GUSTAVO GOMEZ ACUÑA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION,
CONTROL DE PROGRAMAS E INNOVACION GUBERNAMENTAL


c.c.p. Ing. José Lauro Villarreal Navarro.- Director General de la Contraloría Municipal
c.c.p. Archivo 8.1
bme/ATH/JGGA





FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL

No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	MODIFICADO (CONTRATADO)	U. MEDIDA	CANTIDAD			FISCO	FINANCIERO
1	133500130	13350001	CO-001-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROFRA JOSEFINA RODARTE, AV. DE LOS AMORES Y CALLE QUE ENTRONCA CON AV. DE LOS AMORES ASICOMO CALLEJON.	EJIDO LA ROSITA	\$ 93,351.01	\$ 93,351.01	\$ 88,975.47	ML	334	22 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
2	133500131	13350002	CO-002-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE LOPEZ DE SANTA ANA Y CALLE MIRAMON, ASI COMO CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE G. DIAZ ORDAZ Y M. AVILA.	COL. NUEVA LAGUNA NORTE	\$ 99,360.91	\$ 99,360.91	\$ 96,312.43	ML	215	14 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
3	133500132	13350003	CO-003-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA PARA REFORZAR LA RED EXISTENTE EN EL EJIDO	EJIDO LA PERLA	\$ 180,810.39	\$ 180,810.39	\$ 175,148.40	ML	200	180 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
4	133500133	13350004	CO-004-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE C. 24 DE FEBRERO Y PARCELAS AL OTE. DEL EJIDO	EJIDO LA PARTIDA	\$ 485,355.36	\$ 485,355.36	\$ 472,338.99	ML	1730	30 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
5	133500134	13350005	CO-005-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EN PRIVADA LAGUNA DEL REY	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 30,079.39	\$ 30,079.39	\$ 29,586.44	ML	50	6 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
6	133500135	13350006	CO-006-13	C. LAGUNA DE LA ROSITA, ENTRE C. GEMINIS Y PROL. DIAGONAL DE LAS FUENTES ASI COMO CALLE GEMINIS ENTRE C. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAGUNA DE LA ROSITA Y C. ARERECO	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 73,740.00	\$ 73,740.00	\$ 70,761.95	ML	125	12 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
7	133500136	13350007	CO-007-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN POR EL SECTOR DE LOS REUBICADOS	AMPLIACION EL RANCHITO	\$ 147,851.71	\$ 147,851.71	\$ 139,801.17	ML	497	10 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
8	133500138	13350008	CO-008-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. JACINTO CANEX	COL. CAMILO TORRES	\$ 156,879.93	\$ 156,879.93	\$ 151,008.18	ML	300	25 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
9	133500139	13350009	CO-009-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS COLINDANTES CON FRACCIONAMIENTO	EJIDO LA PERLA	\$ 28,570.83	\$ 28,570.83	\$ 27,203.99	ML	125	6 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
10	133500140	13350010	CO-010-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA PARA REFORZAR LA RED EXISTENTE EN EL EJIDO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LAS CRIBAS	EJIDO LA CONCHA	\$ 502,410.19	\$ 502,410.19	\$ 478,889.30	ML	860	55 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
11	133500141	13350011	CO-011-13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFRA JOSEFINA RODARTE	EJIDO LA ROSITA	\$ 90,442.06	\$ 90,442.06	\$ 87,627.95	ML	105.00	6 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
12	133500154	13350012	CO-012-13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EN PRIVADA LAGUNA DEL REY	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 55,169.64	\$ 55,169.64	\$ 53,719.03	ML	75.00	6 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
13	133500155	13350013	CO-013-13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. LAGUNA DE LA ROSITA, ENTRE C. GEMINIS Y PROL. DIAGONAL DE LAS FUENTES ASI COMO CALLE GEMINIS ENTRE C. LAGUNA DE LA ROSITA Y C. ARERECO	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 124,901.20	\$ 124,901.20	\$ 119,832.57	ML	130.00	12 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
14	133500156	13350014	CO-014-14	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JACINTO CANEX	COL. CAMILO TORRES	\$ 267,600.43	\$ 267,600.43	\$ 261,023.77	ML	366.00	25 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
15	133500157	13350015	CO-015-13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE C. 24 DE FEBRERO Y PARCELAS AL OTE. DEL EJIDO	EJIDO LA PARTIDA	\$ 906,973.81	\$ 906,973.81	\$ 902,725.04	ML	1500.00	30 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
16	133500158	13350016	CO-016-13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HNOS. RIOS, CALLE FORTINO MARTINEZ Y CALLE HNOS. MUÑOZ, ENTRE CALLE AURELIO ESQUIVEL Y CALLE SEBASTIAN AGUIRRE	EJIDO RANCHO ALEGRE	\$ 95,140.70	\$ 95,140.70	\$ 91,697.18	ML	130.00	7 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%

Ing. Javier Gustavo Gomez Acuña

Secretario Técnico del Copladem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN

CORTE DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL

No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSIÓN ASIGNADA 2013 (PESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FSM)	MODIFICADO (CONTRATADO)	U. MEDIDA	CANTIDAD			FÍSICO	FINANCIERO
17	133-500061	13350019	CO-017-13	CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBIC. EN C. CUARENTA Y DOS	EX-EJIDO NUEVA CALIFORNIA	\$ 647,014.58	\$ 647,014.58	\$ 620,343.87	MODULO	1.00	126 ALUMNOS	EN PROCESO	30.00%	30.00%
18	133-500062	13350020	CO-018-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA UBIC. EN C. REDENCIÓN NACIONAL	COL. LA CONSTANCIA	\$ 101,732.85	\$ 101,732.85	\$ 84,101.41	MODULO	1.00	484 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
19	133-500063	13350021	CO-019-13	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN J.N. 20 DE NOVIEMBRE UBIC. EN CALZ. MOCTEZUMA Y XICOTENCATL	COL. CAROLINAS	\$ 630,540.44	\$ 630,540.44	\$ 610,419.29	MODULO	1.00	160 ALUMNOS	EN PROCESO	83.00%	83.00%
20	133-500064	13350022	CO-020-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. COHUILA, UBIC. EN C. EUGENIO A. BENAVIDES Y AV. ABSOLO	SEGUNDA DE COBIAN	\$ 222,863.93	\$ 222,863.93	\$ 220,232.59	MODULO	1.00	386 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
21	133-500065	13350023	CO-021-13	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES DE 8X12 UBIC. EN ESC. PRIM. FEDERALIZADA ALFREDO G. BASURTO UBIC. EN C. PERU	COL. AVIACION	\$ 779,180.34	\$ 779,180.34	\$ 760,008.37	AULA	1.00	386 ALUMNOS	EN PROCESO	98.00%	98.00%
22	133-500066	13350024	CO-022-13	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES DE 8X12 EN ESC. PRIM. OFICIAL ANTONIO DE JUANBELZ Y BRACHO UBIC. EN AV. ALFREDO G. BASURTO	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 772,772.37	\$ 772,772.37	\$ 749,784.42	AULA	1.00	932 ALUMNOS	EN PROCESO	93.00%	93.00%
23	133-500067	13350025	CO-023-13	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES DE 8X12 EN ESC. SEC. TECNICA No. 77 UBIC. EN BAHIA DE GUADALUPE Y ROVIROSA WADE	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 761,502.10	\$ 761,502.10	\$ 755,693.11	AULA	1.00	1050 ALUMNOS	EN PROCESO	95.00%	95.00%
24	133-500068	13350026	CO-024-13	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES DE 8X12 EN ESC. PRIM. MITRO. RAUL ISIDRO BURGOS UBIC. EN HALLCONES 400	COL. VILLA JACARANDAS	\$ 767,396.92	\$ 767,396.92	\$ 759,116.77	AULA	1.00	474 ALUMNOS	EN PROCESO	85.00%	85.00%
25	133-500069	13350027	CO-025-13	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO DE 8X12 EN ESC. PRIM. GRAL. ALVARO OREGON UBIC. EN AV. ALEJANDRO CASAS MARTINEZ No. 101	COL. COMPRESORA	\$ 812,052.64	\$ 812,052.64	\$ 779,998.74	CENTRO DE COMPUTO	1.00	160 ALUMNOS	EN PROCESO	60.00%	60.00%
26	133-500070	13350028	CO-026-13	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO DE 8X12 EN ESC. SEC. DEL EDO. PROF. BRAULIO CONTRERAS AMARO UBIC. EN PROF. ALEJANDRO CASAS SN	COL. COMPRESORA	\$ 806,475.04	\$ 806,475.04	\$ 779,997.42	CENTRO DE COMPUTO	1.00	278 ALUMNOS	EN PROCESO	60.00%	60.00%
27	133-500071	13350029	CO-027-13	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES LATERALES EN ESC. PRIM. EMANCIPACION PROLETARIA, DOM. CONOCIDO	EJIDO EL AGUILA	\$ 110,825.50	\$ 110,825.50	\$ 103,994.89	ML	34.30	286 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
28	133-500072	13350030	CO-028-13	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES MIXTAS Y CONTRABARDAS EN J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DOM. CONOC.	EJIDO LA PARTIDA	\$ 620,712.73	\$ 620,712.73	\$ 602,020.64	ML	219.30	180 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
29	133-500073	13350031	CO-029-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA UBIC. C. T. Y AVE 4a.	COL. EDUARDO GUERRA	\$ 911,409.97	\$ 911,409.97	\$ 893,806.88	ML	293.90	457 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
30	133-500074	13350032	CO-030-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. GRAL. No. 2 FEDERICO BERRUETO RAMON UBIC. EN CALZ. GENERAL LAZARO CARDENAS No. 450 OTE.	COL. EDUARDO GUERRA	\$ 632,384.11	\$ 632,384.11	\$ 624,953.43	ML	179.30	1500 ALUMNOS	EN PROCESO	90.00%	90.00%
31	133-500075	13350033	CO-031-13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y BANQUETAS EXTERIORES Y DEMOLICION DE LAS EXISTENTES EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBIC. EN CUTLAUAC Y CUAUTITLAN	COL. MOCTEZUMA	\$ 531,656.52	\$ 531,656.52	\$ 508,724.01	METRO LINEAL MET. CUADRADO	66.00 Y 621.20	543 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%

Ing. Javier Gustavo González Acuña

Secretario Técnico del Copladem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER INFORME TRIMESTRAL



TORREÓN
generando

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL

No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	MODIFICADO (CONTRATADO)	U. MEDIDA	CANTIDAD			FISCO	FINANCIERO
32	133500076	13350034	CO-032-13	CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL EN J.N. SALVADOR NOVO UBIC EN CALLE TALEGAS	COL. VILLA LA MERCED (SIGLO XX)	\$ 293,760.56	\$ 293,760.56	\$ 288,925.63	ML	83.40	150 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
33	133500077	13350035	CO-033-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PRINCIPAL Y POSTERIOR EN MAL ESTADO EN ESC. SEC. TECNICA No. 42 UBIC. EN C. GENARO VAZQUEZ	COL. CARMEN ROMANO	\$ 609,014.47	\$ 609,014.47	\$ 579,900.01	ML	213.15	435 ALUMNOS	EN PROCESO	90.00%	90.00%
34	133500078	13350036	CO-034-13	CONSTRUCCION DE BARRA POSTERIOR EN ESC. PRIM. DR. GABINO BARREDA UBIC. EN CABO FALSO SIN	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 281,844.48	\$ 281,844.48	\$ 275,039.12	ML	118.30	570 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
35	133500079	13350037	CO-035-13	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. MARCOS MOSHINSKY BORODANSKY UBIC. EN CERRO VIEJO SIN Y BLVD. OBSIDIANA	LOMA REAL / EX EJIDO LA JOYA SECTOR LAS NUERAS	\$ 502,820.56	\$ 502,820.56	\$ 488,843.61	ML	161.00	158 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
36	133500080	13350038	CO-036-13	CONSTRUCCION DE BARRAS PERIMETRALES Y LATERAL QUE COLINDA CON PERIF. EN ESC. SEC. TECNICA No. 36 UBIC. EN ERIZO DEL NORTE	COL. EL ROBLE	\$ 1,042,828.16	\$ 1,042,828.16	\$ 994,164.90	ML	397.00	346 ALUMNOS	EN PROCESO	40.00%	62.93%
37	133500081	13350039	CO-037-13	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI UBIC. EN FLAMINGO Y GAVIOTAS	COL. FOVISTE LA ROSITA	\$ 620,845.39	\$ 620,845.39	\$ 604,755.01	MODULO	1.00	340 ALUMNOS	EN PROCESO	60.00%	60.00%
38	133500082	13350040	CO-038-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRAS PERIMETRALES INTERIORES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. MEXICO Y J.N. ANEXO TM UBIC. EN C. DEGOLLADO ESQ. CON AVE. BRAVO	COL. LUIS ECHERRIA	\$ 232,041.79	\$ 232,041.79	\$ 228,990.35	ML	78.60	245 ALUMNOS	EN PROCESO	98.00%	98.00%
39	133500083	13350041	CO-039-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES EXTERIORES EN J.N. AMELIA DEL CASTILLO LEDON UBIC. 4ta DEL TIRO No. 317	COL. VICENTE GUERRERO	\$ 58,149.33	\$ 58,149.33	\$ 55,995.59	M2	107.52	176 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
40	133500084	13350042	CO-040-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS INTERIORES EN J.N. CUAUHTEMOC UBIC. EN MONTE KENA	COL. VALLE DORADO	\$ 455,494.52	\$ 455,494.52	\$ 420,651.08	M2	844.69	156 ALUMNOS	EN PROCESO	98.00%	100.00%
41	133500085	13350043	CO-041-13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE UBIC. EN GZARR. TORREON-LA PARTIDA, "CIUDAD DE LOS NIÑOS"	EJIDO LA PARTIDA	\$ 347,226.03	\$ 347,226.03	\$ 346,581.24	M2	608.00	130 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
42	133500086	13350044	CO-042-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TECNICA No. 71 UBIC. EN C. NADO SIN	COL. VALLE ORIENTE	\$ 1,037,817.61	\$ 1,037,817.61	\$ 1,017,745.98	TECHUMBRE	1.00	1350 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
43	133500087	13350045	CO-043-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE EXISTENTE EN ESC. SEC. TECNICA No. 75 UBIC. EN C. CLAVEL Y MARGARITAS	COL. LA DALIA	\$ 310,361.25	\$ 310,361.25	\$ 296,614.62	M2	463.84	1200 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
44	133500088	13350046	CO-044-13	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE EXISTENTE EN ESC. SEC. GENERAL No. 15 UBIC. EN AV. UNIVERSIDAD S/N	COL. JOYAS DEL ORIENTE	\$ 411,790.66	\$ 411,790.66	\$ 402,920.20	M2	616.24	690 ALUMNOS	EN PROCESO	95.00%	95.00%
45	133500089	13350047	CO-045-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UBIC. EN CESAREO CASTRO	COL. JARDINES DE CALIFORNIA	\$ 402,298.64	\$ 402,298.64	\$ 390,022.60	M2	635.16	828 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%

Ing. Javier Gustavo GARCIA Acuña

Secretario Técnico del Copladem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER INFORME TRIMESTRAL



TORREÓN
gestionando

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL

No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	MODIFICADO (CONTRATADO)	U. MEDIDA	CANTIDAD			FISCO	FINANCIERO
46	133500090	13350048	CO-046-13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. PROF. VICTOR GARCIA CARREÑO T.M. UBIC. EN C. PELTRES	COL. RINCON LA MERCED	\$ 357,009.00	\$ 357,009.00	\$ 344,931.01	M2	618.24	958 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
47	133500091	13350049	CO-047-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MARIA DEL CARMEN ASPE PICO UBIC. EN AV. PRIMAVERA 1100	COL. NUEVA MERCED	\$ 1,031,304.83	\$ 1,031,304.83	\$ 996,572.78	TECHUMBRE	1.00	580 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
48	133500092	13350050	CO-048-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL ACUNA" UBIC. EN C. NOCHISTLAN SIN	COL. VALLE ORIENTE	\$ 1,044,900.19	\$ 1,044,900.19	\$ 1,000,417.08	TECHUMBRE	1.00	320 ALUMNOS	EN PROCESO	90.00%	90.00%
49	133500093	13350051	CO-049-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GENERAL No. 11 UBIC. EN CANAL DE LA PERLA Y AV. DE LOS SARAPE	COL. RINCON LA MERCED	\$ 1,048,495.96	\$ 1,048,495.96	\$ 999,725.25	TECHUMBRE	1.00	1179 ALUMNOS	EN PROCESO	90.00%	90.00%
50	133500094	13350052	CO-050-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. DON MARIANO MATAMOROS UBIC. EN PSEO. JACARANDAS OTE.	COL. JACARANDAS	\$ 1,300,917.59	\$ 1,300,917.59	\$ 1,249,856.60	TECHUMBRE	1.00	339 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
51	133500095	13350053	CO-051-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. NUEVA CREACIÓN UBIC. EN PASEO DE LOS TABACHINES	COL. JARDINES UNIVERSIDAD	\$ 771,624.72	\$ 771,624.72	\$ 740,686.40	TECHUMBRE	1.00	130 ALUMNOS	EN PROCESO	95.00%	95.00%
52	133500096	13350054	CO-052-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION UBIC. EN PASEO DE LOS TABACHINES	COL. JARDINES UNIVERSIDAD	\$ 1,297,365.02	\$ 1,297,365.02	\$ 1,247,897.62	TECHUMBRE	1.00	240 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
53	133500097	13350055	CO-053-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. CIVENTE VALDEZ VALDEZ UBIC. EN CERRO DE LA IGLESIA	COL. RESIDENCIAL DEL NAZAS	\$ 767,259.31	\$ 767,259.31	\$ 736,825.34	TECHUMBRE	1.00	420 ALUMNOS	EN PROCESO	98.00%	98.00%
54	133500098	13350056	CO-054-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. OFICIAL RAMON LOPEZ VELARDE UBIC. EN C. HACIENDA DE XALPA	EX HACIENDA LA PERLA	\$ 770,843.46	\$ 770,843.46	\$ 750,043.19	TECHUMBRE	1.00	415 ALUMNOS	EN PROCESO	60.00%	66.00%
55	133500099	13350057	CO-055-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GENERAL No. 14 T.M. UBIC. EN HACIENDA DE LA LAGUNA ES. HACIENDA DE LOS REMEDIOS	EX HACIENDA LA PERLA	\$ 858,653.16	\$ 858,653.18	\$ 840,315.01	TECHUMBRE	1.00	239 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
56	133500100	13350058	CO-056-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.A.N. ESPAÑA UBIC. EN C. JUAN PABLOS Y AVE. ALLENDE	COL. CUARTA DE COBIAN	\$ 505,083.28	\$ 505,083.28	\$ 488,899.76	TECHUMBRE	1.00	240 ALUMNOS	EN PROCESO	90.00%	90.00%
57	133500101	13350059	CO-057-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO EN ALIJAS DIDACTICAS E IMPERMEABILIZACION EN J.N. FRANCISCO SARABIA UBIC. EN C. ECUADOR No. 384	COL. AVIACION	\$ 354,967.65	\$ 354,967.65	\$ 338,577.89	REHABILITACION	1.00	100 ALUMNOS	EN PROCESO	80.00%	80.58%
58	133500102	13350060	CO-058-13	REHABILITACION DE TECHUMBRE EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA ACCESO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN J.N. LUZ MARIA SERRADELL ROMERO UBIC. EN C. "G" No. 567	COL. EDUARDO GUERRA	\$ 82,187.73	\$ 82,187.73	\$ 78,903.32	REHABILITACION	1.00	245 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
59	133500103	13350061	CO-059-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. OFICIAL MIGUEL HIDALGO UBIC. EN C. No. 25 ESQ. CON AV. ALLENDE	COL. CUARTA DE COBIAN	\$ 356,908.69	\$ 356,908.69	\$ 340,128.18	ML	116.00	253 ALUMNOS	EN PROCESO	95.00%	95.00%

Ing. Javier Gustavo Gomez Acuña

Secretario Técnico del Copladem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN

CORTE DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL

No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)			MODIFICADO (CONTRATADO)	METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)			U. MEDIDA	CANTIDAD			FISCO	FINANCIERO
60	133-500104	13350062	CO-060-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. CENTENARIO ROTARIO EN LAGO ERE Y LAGO SUPERIOR	COL. ZARAGOZA SUR	\$ 774,033.01	\$ 774,033.01	\$	745,330.64	TECHUMBRE	1.00	169 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
61	133-500105	13350063	CO-061-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. INDEPENDENCIA UBIC. EN C. ENSENADA	COL. LAS JULIETAS	\$ 500,088.10	\$ 500,088.10	\$	484,960.85	TECHUMBRE	1.00	160 ALUMNOS	EN PROCESO	96.00%	96.00%
62	133-500106	13350064	CO-062-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO UBIC. EN C. DEL REIMATE Y AV. UNIVERSIDAD	COL. PRADOS DEL ORIENTE	\$ 1,042,373.66	\$ 1,042,373.66	\$	1,010,534.55	TECHUMBRE	1.00	469 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
63	133-500107	13350036	CO-063-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION UBIC. EN C. OKAYAMA SN	COL. JOYAS DE TORREON	\$ 769,510.55	\$ 769,510.55	\$	740,889.46	TECHUMBRE	1.00	180 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
64	133-500108	13350068	CO-064-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA UBIC. EN C. NOGALAR NEGRO	COL. RINCON LOS NOGALES	\$ 1,031,581.45	\$ 1,031,581.45	\$	1,005,500.31	TECHUMBRE	1.00	240 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
65	133-500109	13350067	CO-065-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN J.N. EJERCITO MEXICANO UBIC. EN CALZ. LA JOYITA	EJIDO LA JOYA	\$ 845,487.95	\$ 845,487.95	\$	818,408.18	ML	215.00	130 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
66	133-500110	13350068	CO-066-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE BARRA EN ACCESO PRINCIPAL, ASI COMO SOBRE ELEVACION DE BARCA EN ESC. PRIM. AÑO DE MADERO T.M. Y FRANCISCO VILLA T.V. UBIC. EN PROL. BLVD. INDEPENDENCIA No. 2224 LTE.	COL. NUEVA ROSITA	\$ 320,458.93	\$ 320,458.93	\$	315,038.69	ML	80.8	271 ALUMNOS	EN PROCESO	98.00%	98.00%
67	133-500111	13350069	CO-067-13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y CONTRABARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. LIBERACION PROLETARIA T.V.	EJIDO SAN AGUSTIN	\$ 340,773.19	\$ 340,773.19	\$	325,239.26	ML	103	440 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
68	133-500112	13350070	CO-068-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y SOBRE ELEVACION DE MUROS EXISTENTES EN ESC. PRIM. GRAL. EULALIO GUTIERREZ ORTIZ UBIC. EN C. ALEJANDRO CASAS	COL. COMPRESORA	\$ 467,527.32	\$ 467,527.32	\$	453,945.86	ML	232.4	192 ALUMNOS	EN PROCESO	90.00%	90.00%
69	133-500113	13350071	CO-069-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERMETRAL EN J.N. PROFRA. ESTEFANIA CASTAÑEDA UBIC. EN AND. PINABETES	COL. HOGARES FERROCARRILEROS	\$ 557,182.57	\$ 557,182.57	\$	548,134.07	ML	183.3	118 ALUMNOS	EN PROCESO	96.00%	96.00%
70	133-500114	13350072	CO-070-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y DEMOLICION DE BARDAS EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. ANELIA CASAS ALVAREZ UBIC. EN AV. POTE. GARRANZA	COL. LA AMISTAD	\$ 814,041.79	\$ 814,041.79	\$	765,045.73	ML	244	461 ALUMNOS	EN PROCESO	80.00%	80.00%
71	133-500115	13350073	CO-071-13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y BANQUETAS PERIMETRALES EN J.N. ROSAURA ZAPATA	EJIDO ANA	\$ 724,018.84	\$ 724,018.84	\$	713,559.63	ML	247.65	135 ALUMNOS	EN PROCESO	90.00%	90.00%
72	133-500116	13350074	CO-072-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y BANQUETAS Y DEMOLICION DE LAS QUE ESTEN EN MAL ESTADO EN J.N. SINFORMA UBIC. EN C. PELICANOS Y VILLA JACARANDAS	COL. VILLA JACARANDAS	\$ 855,670.79	\$ 855,670.79	\$	847,318.45	ML	290	171 ALUMNOS	EN PROCESO	90.00%	90.00%
73	133-500117	13350075	CO-073-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN BARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. FELICITAS SIENFENTES OCHOA UBIC. EN BLVD. ALONSO GOMEZ Y PLAZA RIOJA	COL. VILLA FLORIDA	\$ 146,235.26	\$ 146,235.26	\$	139,680.37	ML	341	409 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
74	133-500119	CO-074-13	CO-074-13	ELEVAR LAS BARDAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN LAS BARDAS PERIMETRALES Y REHABILITACION DE BANQUETAS PERIMETRALES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COSTILLA	COL. GONZALEZ ORTEGA	\$ 514,109.32	\$ 514,109.32	\$	460,700.48	ML	173.15	393 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
75	133-500120	13350076	CO-075-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS. MALLA SOMBRA Y PINTURA EN TECHUMBRE EXISTENTE EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBIC. EN C. PESCADOR	SAN ANTONIO DE LOS EJIDO BRAVOS	\$ 190,573.24	\$ 190,573.24	\$	181,824.00	REHABILITACION	1.00	231 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%

Ing. Javier Gustavo Gonzalez

Secretario Técnico del Copladem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER INFORME TRIMESTRAL



TORREÓN
gestionando

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/07/2013 AL 30/09/2013 TERCER INFORME TRIMESTRAL

No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	MODIFICADO (CONTRATADO)	U. MEDIDA	CANTIDAD			FISCO	FINANCIERO
76	133500121	13350077	CO-076-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, MALLA SOMBR Y PINTURA EN TECHUMBRE EXISTENTE EN J.N. EDUARDO CLAPARADE EN AV. SAN CARLOS Y BAHIA DE BALLENAS	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 174,146.13	\$ 174,146.13	\$ 170,625.63	REHABILITACION	1.00	271 ALUMNOS	EN PROCESO	90.00%	90.00%
77	133500122	13350078	CO-077-13	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN J.N. FUNDADORES DE TORREON, UBIC. EN AV. DE LOS ARBOLES	COL. EL ROBLE 1	\$ 745,575.07	\$ 745,575.07	\$ 727,960.05	AULA	1.00	63 ALUMNOS	EN PROCESO	90.00%	90.00%
78	133500123	13350079	CO-078-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS EN J.N. HEROES DE CHAPULTEPEC UBIC. EN ANDY CERRADA 1a. DE MAYO No.16	COL. ALAMEDAS	\$ 397,983.20	\$ 397,983.20	\$ 381,541.66	ML	117.00	135 ALUMNOS	EN PROCESO	15.00%	30.00%
79	133500124	13350080	CO-079-13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBIC. ENC. LULAS Y EGLANTINAS	COL. LA DALIA	\$ 338,972.43	\$ 338,972.43	\$ 324,033.62	M2	638.24	200 ALUMNOS	FINQUITADA	100.00%	100.00%
80	133500126	13350081	CO-080-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE FACHADA, SUMINISTROS E INSTALACION DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN LAS AJULAS EN ESC. SEC. TEC. No. 91 UBIC. EN C. ONCE	COL. BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	\$ 99,044.24	\$ 99,044.24	\$ 119,576.29	REHABILITACION	1.00	425 ALUMNOS	EN PROCESO	80.00%	80.00%
81	133500128	13350017	CO-081-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y COMPLEMENTO DE PATIO CIVICO EN J.N. YOLOITZIN, UBIC. EN P. DE LAS ETNIAS Y CALZ. CONTINENTES	COL. LAS ETNIAS	\$ 614,695.05	\$ 614,695.05	\$ 604,917.68	M2	215.15	60 ALUMNOS	EN PROCESO	55.00%	55.00%
82	133500129	13350018	CO-082-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC UBIC. EN NAZARIO ORTIZ GARZA Y AV. INDEP.	COL. LIBERTAD	\$ 292,020.52	\$ 292,020.52	\$ 291,450.16	M2	215.15	433 ALUMNOS	EN PROCESO	55.00%	85.00%
83	133500219	133500219	CO-083-13	CONSTRUCCION DE ANDADORES INCLUYENDO DEMOLICIONES EN ESC. PRIM. TORREON EN AV. ZACATECAS No. 450	COL. TORREON	\$ 1,310,651.44	\$ 1,310,651.44	\$ 1,286,997.52	M2	2163.00	483 ALUMNOS	EN PROCESO	72.00%	72.00%
84	133500220	133500220	CO-084-13	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL EN ESC. PRIM. DESPERTAR LAGUNERO DOM. CONOCIDO	EJIDO SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS	\$ 939,156.39	\$ 939,156.39	\$ 935,571.60	ML	324.00	341 ALUMNOS	EN PROCESO	10.00%	30.00%
85	133500422		CO-085-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN J.N. JORGE OBISPO UBIC. EN C. HALCONES Y MICHIGAN	COL. ZARAGOZA SUR	\$ 697,196.94	\$ 697,196.94	\$ 697,196.94	ML	227.05	130 ALUMNOS	EN PROCESO	0.00%	0.00%
86	133500423		CO-086-13	CONSTRUCCION DE BANQUETA EXTERIOR Y PISO EN AREA DE ACCESO PRINCIPAL EN ESC. PRIM. OF. ELISA HERNANDEZ DE LAS FUENTES UBICADA EN PROL. ALDAMA	COL. ELISA HERNANDEZ DE LAS FUENTES	\$ 618,114.20	\$ 618,114.20	\$ 618,114.20	M2	1298.90	275 ALUMNOS	EN PROCESO	0.00%	0.00%
TOTAL						\$ 45,722,016.26	\$ 45,722,016.26	\$ 44,418,754.08						

nota: El monto que exceda el techo financiero publicado del FISM se cubre con recursos Municipales

Ing. Javier Gustavo Gonzalez Luna
Secretario Técnico del Coplaitem