

Acuse



# Recaudación Regional de Rentas de Torreón

## GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA

Relación de correspondencia enviada por valija  
a la Secretaría de Finanzas del Estado

### PROCEDENCIA DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL DE PLANEACION

RESPONSABLE DEL ENVIO: ING. JAVIER G. GOMEZ ACUÑA

FECHA: DIA 6 MES 05 AÑO 2013

### DESTINO Y CARACTERISTICAS DE LA CORRESPONDENCIA

| No. DE FOLIO | No. DE OFICIO      | FECHA OFICIO | CLAVE | CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION                     | ÁREA A LA QUE SE REMITE EN S.F.E.                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 8.1 PLAN/DG/095/13 | 15/05/2013   |       | 1 SOBRE CERRADO<br>PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2013 | ING. ALEJANDRO GARCIA HERRERA<br>COORDINADOR GENERAL DE<br>PROGRAMACION Y PRESUPUESTO<br><br>SECRETARIA DE FINANZAS<br>CASTELAR Y GENERAL CEPEDA S/N<br>ZONA CENTRO<br>C.P 25000<br>SALTILLO COAHUILA |

PARA USO EXCLUSIVO DE LA S.F.E.  
(ACUSE DE RECIBO)

REC. REG. DE RENTAS DEL EDO.  
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

LINEA TRANSPORTISTA:

No. GUIA \_\_\_\_\_

FECHA: DIA 15 MES 05 AÑO 2013





Dirección General de Planeación  
Torreón Coah., a 15 de Mayo de 2013  
8.1 PLA/DG/095/13  
Asunto: FISM 2013

**ING. ALEJANDRO GARCIA HERRERA**  
EL COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
Presente.

Adjunto al presente encontrará informe del primer trimestre de las obras aprobadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Fiscal 2013 en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 33 párrafo IV, en el que dice "Proporcionar a la Secretaria de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal le sea requerida. En el caso de los Municipios, lo harán por conducto de los Estados".

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente.

Atentamente

  
**ING. JAVIER GUSTAVO GÓMEZ ACUÑA**  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION,  
CONTROL DE PROGRAMAS E INNOVACION GUBERNAMENTAL

  
c.c.p. Ing. José Lauro Villarreal Navarro.- Director General de la Contraloría Municipal  
c.c.p. Archivo 8.1  
bme/ATH/JGGA





FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
PRIMER INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOREON

CORTE DEL 01/01/2013 AL 31/03/2013 PRIMER INFORME TRIMESTRAL



| No. | No. de Asignación | No. de Obra Municipal | DESCRIPCION DE LA OBRA                                                                                                                                                             | COLONIA O LOCALIDAD     | INVERSION ASIGNADA 2011 (PESOS) |               |                         | METAS      |          | BENEFICIARIOS | ESTADO        | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO |            |
|-----|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|------------|----------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|
|     |                   |                       |                                                                                                                                                                                    |                         | COSTO TOTAL                     | FISCAL (FISM) | MODIFICADO (CONTRATADO) | LI. MEDIDA | CANTIDAD |               |               | FISCO                       | FINANCIERO |
| 1   | 133500130         | CO-001-13             | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROFRA. JOSEFINA RODARTE. AV. DE LOS AMORES Y CALLE QUE ENTRONCA CON AV. DE LOS AMORES ASI COMO CALLE JON.                              | EJIDO LA ROSITA         | \$ 93,351.01                    | \$ 93,351.01  | \$ 88,975.47            | ML         | 334      | 22 HOGARES    | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 2   | 133500131         | CO-002-13             | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE LOPEZ DE SANTA ANA Y CALLE MIRAMON. ASI COMO CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE G. DIAZ ORDAZ Y M. AVILA CAMACHO      | COL. NUEVA LAGUNA NORTE | \$ 99,360.91                    | \$ 99,360.91  | \$ 96,360.69            | ML         | 215      | 14 HOGARES    | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 3   | 133500132         | CO-003-13             | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA PARA REFORZAR LA RED EXISTENTE EN EL EJIDO                                                                                              | EJIDO LA PERLA          | \$ 180,810.39                   | \$ 180,810.39 | \$ -                    | ML         | 200      | 180 HOGARES   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 4   | 133500133         | CO-004-13             | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE C. 24 DE FEBRERO Y PARCELAS AL OTE. DEL EJIDO                                                                        | EJIDO LA PARTIDA        | \$ 485,355.36                   | \$ 485,355.36 | \$ -                    | ML         | 1730     | 30 HOGARES    | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 5   | 133500134         | CO-005-13             | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EN PRIVADA LAGUNA DEL REY                                                                                                                     | COL. VALLE LA ROSITA    | \$ 30,079.39                    | \$ 30,079.39  | \$ 29,596.44            | ML         | 50       | 6 HOGARES     | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 6   | 133500135         | CO-006-13             | C. LAGUNA DE LA ROSITA ENTRE C. GEMINIS Y PROL. DIAGONAL DE LAS FUENTES ASI COMO CALLE GEMINIS ENTRE C. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAGUNA DE LA ROSITA Y C. ABERECO      | COL. VALLE LA ROSITA    | \$ 73,740.00                    | \$ 73,740.00  | \$ 70,944.84            | ML         | 125      | 12 HOGARES    | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 7   | 133500136         | CO-007-13             | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN POR EL SECTOR DE LOS REBUCADOS                                                                                                                | AMPLIACION EL RANCHO    | \$ 147,651.71                   | \$ 147,651.71 | \$ -                    | ML         | 487      | 10 HOGARES    | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 8   | 133500138         | CO-008-13             | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. JACINTO CANEK                                                                                                                             | COL. CAMILO TORRES      | \$ 156,879.93                   | \$ 156,879.93 | \$ 151,012.36           | ML         | 300      | 25 HOGARES    | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 9   | 133500139         | CO-009-13             | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS COLINDANTES CON FRACCIONAMIENTO                                                                                                     | EJIDO LA PERLA          | \$ 28,570.83                    | \$ 28,570.83  | \$ 27,208.84            | ML         | 125      | 6 HOGARES     | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 10  | 133500140         | CO-010-13             | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA PARA REFORZAR LA RED EXISTENTE EN EL EJIDO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LAS CRIBAS                                                        | EJIDO LA CONCHA         | \$ 502,410.19                   | \$ 502,410.19 | \$ 479,901.62           | ML         | 860      | 55 HOGARES    | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 11  | 133500141         | CO-011-13             | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFRA. JOSEFINA RODARTE                                                                                                           | EJIDO LA ROSITA         | \$ 90,442.06                    | \$ 90,442.06  | \$ 87,628.04            | ML         | 105.00   | 6 HOGARES     | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 12  | 133500154         | CO-012-13             | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EN PRIVADA LAGUNA DEL REY                                                                                                                | COL. VALLE LA ROSITA    | \$ 55,169.64                    | \$ 55,169.64  | \$ 53,942.91            | ML         | 75.00    | 6 HOGARES     | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 13  | 133500155         | CO-013-13             | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. LAGUNA DE LA ROSITA ENTRE C. GEMINIS Y PROL. DIAGONAL DE LAS FUENTES ASI COMO CALLE GEMINIS ENTRE C. LAGUNA DE LA ROSITA Y C. ABERECO | COL. VALLE LA ROSITA    | \$ 124,901.20                   | \$ 124,901.20 | \$ 119,994.50           | ML         | 130.00   | 12 HOGARES    | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 14  | 133500156         | CO-014-14             | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JACINTO CANEK                                                                                                                        | COL. CAMILO TORRES      | \$ 267,600.43                   | \$ 267,600.43 | \$ 261,025.36           | ML         | 366.00   | 25 HOGARES    | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 15  | 133500157         | CO-015-13             | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE C. 24 DE FEBRERO Y PARCELAS AL OTE. DEL EJIDO                                                                   | EJIDO LA PARTIDA        | \$ 906,973.81                   | \$ 906,973.81 | \$ -                    | ML         | 1500.00  | 30 HOGARES    | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |

Ing. Javier Gustavo Godez Acuña

Secretario Técnico del Copladem



# FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

## PRIMER INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN

CORTE DEL 01/01/2013 AL 31/03/2013 PRIMER INFORME TRIMESTRAL



| No. | No. de Asignación | No. de Obra Municipal | DESCRIPCION DE LA OBRA                                                                                                                                         | COLONIA O LOCALIDAD       | INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS) |               |                         | METAS             |          | BENEFICIARIOS | ESTADO        | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO |            |
|-----|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|
|     |                   |                       |                                                                                                                                                                |                           | COSTO TOTAL                     | FISCAL (FISM) | MODIFICADO (CONTRATADO) | U. MEDIDA         | CANTIDAD |               |               | FISCO                       | FINANCIERO |
| 16  | 133500158         | CO-016-13             | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HNOS. RIOS, CALLE FORTINO MARTINEZ Y CALLE HNOS. MUNOZ, ENTRE CALLE AURELIO ESQUIVEL Y CALLE SEBASTIAN AGUIRRE | ELIDO RANCHO ALEGRE       | \$ 95,140.70                    | \$ 95,140.70  | \$ 91,989.09            | ML                | 130.00   | 7 HOGARES     | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 17  | 133500061         | CO-017-13             | CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBIC. EN C. CUARENTA Y DOS                                                   | EX-ELIDO NUEVA CALIFORNIA | \$ 647,014.58                   | \$ 647,014.58 | \$ -                    | MODULO            | 1.00     | 126 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 18  | 133500062         | CO-018-13             | REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA UBIC. EN C. REDENCION NACIONAL                                           | LA CONSTANCIA             | \$ 101,732.85                   | \$ 101,732.85 | \$ -                    | MODULO            | 1.00     | 464 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 19  | 133500063         | CO-019-13             | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN J.N. 20 DE NOVIEMBRE UBIC. EN CALZ. MOCTEZUMA Y XICOTENCATL                                                            | CAROLINAS                 | \$ 630,540.44                   | \$ 630,540.44 | \$ 610,419.29           | MODULO            | 1.00     | 160 ALUMNOS   | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 20  | 133500064         | CO-020-13             | REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. COAHUILA, UBIC. EN C. EUGENIO A. BENAVIDES Y AV. ABAZOLO                                   | COL. LA CONSTANCIA        | \$ 222,863.93                   | \$ 222,863.93 | \$ -                    | MODULO            | 1.00     | 386 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 21  | 133500065         | CO-021-13             | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 UBIC. EN ESC. PRIM. FEDERALIZADA ALFREDO G. BASURTO UBIC. EN C. PERU                                            | AVIACION                  | \$ 779,180.34                   | \$ 779,180.34 | \$ 760,008.37           | AULA              | 1.00     | 386 ALUMNOS   | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 22  | 133500066         | CO-022-13             | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 EN ESC. PRIM. OFICIAL ANTONIO DE JUANBELZ Y BRACHO UBIC. EN AV. ALLENDE 5780 OTM                                | NUEVA CALIFORNIA          | \$ 772,772.37                   | \$ 772,772.37 | \$ 749,784.42           | AULA              | 1.00     | 932 ALUMNOS   | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 23  | 133500067         | CO-023-13             | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 EN ESC. SEC. TECNICA No. 77 UBIC. EN BAHIA DE GUADALUPE Y ROVIEROSA WADE                                        | NUEVA CALIFORNIA          | \$ 761,502.10                   | \$ 761,502.10 | \$ 755,693.11           | AULA              | 1.00     | 1050 ALUMNOS  | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 24  | 133500068         | CO-024-13             | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 EN ESC. PRIM. MTRO. PAUL ISIDRO BURGOS UBIC. EN HALCONES 400                                                    | VILLA JACARANDAS          | \$ 767,396.92                   | \$ 767,396.92 | \$ 759,116.77           | AULA              | 1.00     | 474 ALUMNOS   | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 25  | 133500069         | CO-025-13             | CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO DE 8X12 EN ESC. PRIM. GRAL. ALVARO OBREGON UBIC. EN AV. ALEJANDRO CASAS MARTINEZ No. 101                           | COMFRESORA                | \$ 812,052.64                   | \$ 812,052.64 | \$ -                    | CENTRO DE COMPUTO | 1.00     | 160 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 26  | 133500070         | CO-026-13             | CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO DE 8X12 EN ESC. SEC. DEL EDO. PROF. BRAULIO CONTRERAS AMARO UBIC. EN PROF. ALEJANDRO CASAS SIN                     | COMFRESORA                | \$ 806,475.04                   | \$ 806,475.04 | \$ -                    | CENTRO DE COMPUTO | 1.00     | 278 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 27  | 133500071         | CO-027-13             | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES LATERALES EN ESC. PRIM. EMANIPACION PROLETARIA, DOM. CONOCIDO                                                              | ELIDO EL AGUILA           | \$ 110,825.50                   | \$ 110,825.50 | \$ -                    | ML                | 34.30    | 286 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 28  | 133500072         | CO-028-13             | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES MIXTAS Y CONTRABARDAS EN J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DOM. CONOC.                                                       | ELIDO LA PARTIDA          | \$ 629,712.73                   | \$ 620,712.73 | \$ 602,656.23           | ML                | 219.30   | 180 ALUMNOS   | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 29  | 133500073         | CO-029-13             | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA UBIC. C. 1.ª Y AVE 4ª                                                | EDUARDO GUERRA            | \$ 911,409.97                   | \$ 911,409.97 | \$ 894,824.87           | ML                | 293.90   | 457 ALUMNOS   | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |

Ing. Javier Gustavo Gomez Gomez

Secretario Tecnico del Copladem



# FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

## PRIMER INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOREON

CORTE DEL 01/01/2013 AL 31/03/2013 PRIMER INFORME TRIMESTRAL



| No. | No. de Asignación | No. de Obra Municipal | DESCRIPCION DE LA OBRA                                                                                                                                   | COLONIA O LOCALIDAD                            | INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS) |                 |                         | METAS                      |                | BENEFICIARIOS | ESTADO        | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO |            |
|-----|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|
|     |                   |                       |                                                                                                                                                          |                                                | COSTO TOTAL                     | FISCAL (FISM)   | MODIFICADO (CONTRATADO) | U. MEDIDA                  | CANTIDAD       |               |               | FISCO                       | FINANCIERO |
| 30  | 133500074         | CO-030-13             | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. GRAL. No. 2 FEDERICO BERRUETO RAMON UBIC. EN CALZ. GENERAL LAZARO CARDENAS No. 450 OTE.         | EDUARDO GUERRA                                 | \$ 632,384.11                   | \$ 632,384.11   | \$ -                    | ML                         | 179.30         | 1500 ALUMNOS  | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 31  | 133500075         | CO-031-13             | CONSTRUCCION DE BARDAS Y BANQUETAS EXTERIORES Y DEMOLICION DE LAS EXISTENTES EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBIC. EN CUITLALUAC Y CUAUTITLAN     | MOCTEZUMA                                      | \$ 531,659.52                   | \$ 531,659.52   | \$ -                    | METRO LINEAL MET. CUADRADO | 66.00 Y 621.20 | 543 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 32  | 133500076         | CO-032-13             | CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL EN J.N. SALVADOR NOVO UBIC. EN CALLE TALEGAS                                                                               | VILLA LA MERCED (SIGLO XX)                     | \$ 293,780.58                   | \$ 293,780.58   | \$ -                    | ML                         | 83.40          | 150 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 33  | 133500077         | CO-033-13             | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PRINCIPAL Y POSTERIOR EN MAL ESTADO EN ESC. SEC. TECNICA No. 42 UBIC. EN C. GENARO VAZQUEZ                            | CARMEN ROMANO                                  | \$ 609,014.47                   | \$ 609,014.47   | \$ -                    | ML                         | 213.15         | 435 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 34  | 133500078         | CO-034-13             | CONSTRUCCION DE BARDA POSTERIOR EN ESC. PRIM. DR. GABINO BARREDA UBIC. EN CABO FALSO SIN                                                                 | NEUA CALIFORNIA                                | \$ 281,844.48                   | \$ 281,844.48   | \$ -                    | ML                         | 118.30         | 570 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 35  | 133500079         | CO-035-13             | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. MARCOS MOSHINSKY BORDOANSKY UBIC. EN CERRO VIEJO SIN Y BLVD. OBSIDIANA                                          | LOMA REAL / EX ELIDO LA JOYA SECTOR LAS NUERAS | \$ 502,820.56                   | \$ 502,820.56   | \$ -                    | ML                         | 161.00         | 158 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 36  | 133500080         | CO-036-13             | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y LATERAL QUE COLINDA CON PERIF. EN ESC. SEC. TECNICA No. 36 UBIC. EN ERIZO DEL NORTE                                | EL ROBLE                                       | \$ 1,042,828.16                 | \$ 1,042,828.16 | \$ -                    | ML                         | 397.00         | 346 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 37  | 133500081         | CO-037-13             | CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANTARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI UBIC. EN FLAMINGO Y GAVIOTAS                                                  | FOVISTE LA ROSITA                              | \$ 620,845.39                   | \$ 620,845.39   | \$ 604,755.01           | MODULO                     | 1.00           | 340 ALUMNOS   | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 38  | 133500082         | CO-038-13             | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES INTERIORES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. MEXICO Y J.N. ANEXO TM UBIC. EN C. DEGOLLADO ESQ. CON AVE. BRAVO | COL. LUIS ECHEVERRIA                           | \$ 232,041.79                   | \$ 232,041.79   | \$ -                    | ML                         | 78.50          | 245 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 39  | 133500083         | CO-039-13             | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES EXTERIORES EN J.N. AMELIA DEL CASTILLO LEDON UBIC. 4ta. DEL TIRO No. 317                             | VICENTE GUERRERO                               | \$ 58,149.33                    | \$ 58,149.33    | \$ -                    | M2                         | 107.52         | 176 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 40  | 133500084         | CO-040-13             | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS INTERIORES EN J.N. CUAUTEMOC UBIC. EN MONTE KENIA                                                                 | VALLE DORADO                                   | \$ 455,494.52                   | \$ 455,494.52   | \$ -                    | M2                         | 844.69         | 156 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 41  | 133500085         | CO-041-13             | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE UBIC. EN CZAR. TORREON-LA PARTIDA CIUDAD DE LOS NIÑOS              | ELIDO LA PARTIDA                               | \$ 347,226.00                   | \$ 347,226.00   | \$ -                    | M2                         | 608.00         | 130 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |

Ing. Javier Gustavo Gomez

Secretario Técnico del Copladem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
PRIMER INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/01/2013 AL 31/03/2013 PRIMER INFORME TRIMESTRAL



| No. | No de Asignación | No. de Otra Municipal | DESCRIPCION DE LA OBRA                                                                                                                   | COLONIA O LOCALIDAD    | INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS) |                 |                         | METAS     |          | BENEFICIARIOS | ESTADO        | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO |            |
|-----|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|
|     |                  |                       |                                                                                                                                          |                        | COSTO TOTAL                     | FISCAL (FISM)   | MODIFICADO (CONTRATADO) | U. MEDIDA | CANTIDAD |               |               | FISCO                       | FINANCIERO |
| 42  | 133500086        | CO-04-13              | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TECNICA No. 71 UBIC. EN C. MADO SN                                                                | VALLE ORIENTE          | \$ 1,037,817.61                 | \$ 1,037,817.61 | \$ -                    | TECHUMBRE | 1.00     | 1350 ALUMNOS  | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 43  | 133500087        | CO-04-13              | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE EXISTENTE EN ESC. SEC. TECNICA No. 75 UBIC. EN C. CLAVEL Y MARGARITAS | LA DALIA               | \$ 310,361.25                   | \$ 310,361.25   | \$ -                    | M2        | 463.84   | 1200 ALUMNOS  | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 44  | 133500088        | CO-04-13              | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE EXISTENTE EN ESC. SEC. GENERAL No. 15 UBIC. EN AV. UNIVERSIDAD SN                 | JOYAS DEL ORIENTE      | \$ 411,790.66                   | \$ 411,790.66   | \$ 402,920.20           | M2        | 618.24   | 680 ALUMNOS   | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 45  | 133500089        | CO-04-13              | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE EXISTENTE EN ESC. PRIM. GENERAL LUCIO BLANCO UBIC. EN CESAREO CASTRO  | JARDINES DE CALIFORNIA | \$ 402,298.64                   | \$ 402,298.64   | \$ -                    | M2        | 635.16   | 828 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 46  | 133500090        | CO-04-13              | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. PROF. VICTOR GARCIA CARRENO T.M. UBIC. EN C. PELTRES                              | RINCON LA MERCED       | \$ 357,009.00                   | \$ 357,009.00   | \$ -                    | M2        | 618.24   | 958 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 47  | 133500091        | CO-04-13              | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MARIA DEL CARMEN ASPE PICO UBIC. EN AV. PRIMAVERA 1100                                           | NUOVA MERCED           | \$ 1,031,304.83                 | \$ 1,031,304.83 | \$ -                    | TECHUMBRE | 1.00     | 580 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 48  | 133500092        | CO-04-13              | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUNA UBIC. EN C. NOCHISTLAN SN                                                      | VALLE ORIENTE          | \$ 1,044,900.19                 | \$ 1,044,900.19 | \$ -                    | TECHUMBRE | 1.00     | 320 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 49  | 133500093        | CO-04-13              | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GENERAL No. 11 UBIC. EN CANAL DE LA PERLA Y AV. DE LOS SARAPE                                     | RINCON LA MERCED       | \$ 1,048,485.96                 | \$ 1,048,485.96 | \$ -                    | TECHUMBRE | 1.00     | 1179 ALUMNOS  | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 50  | 133500094        | CO-05-13              | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM DON MARIANO MATAMOROS UBIC. EN PSEO JACARANDAS OTE                                                | JACARANDAS             | \$ 1,300,917.59                 | \$ 1,300,917.59 | \$ -                    | TECHUMBRE | 1.00     | 338 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 51  | 133500095        | CO-05-13              | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. NUEVA CREACION UBIC. EN PASEO DE LOS TABACHINES                                                        | JARDINES UNIVERSIDAD   | \$ 771,624.72                   | \$ 771,624.72   | \$ -                    | TECHUMBRE | 1.00     | 130 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 52  | 133500096        | CO-05-13              | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION UBIC. EN PASEO DE LOS TABACHINES                                                  | JARDINES UNIVERSIDAD   | \$ 1,297,365.02                 | \$ 1,297,365.02 | \$ -                    | TECHUMBRE | 1.00     | 240 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 53  | 133500097        | CO-05-13              | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. CIVENTE VALDEZ VALDEZ UBIC. EN CERRO DE LA IGLESIA                                               | RESIDENCIAL DEL NAZAS  | \$ 767,259.31                   | \$ 767,259.31   | \$ -                    | TECHUMBRE | 1.00     | 420 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |

Ing. Javier Gustavo Gomez Medina

Secretario Tecnico del Copladem

# FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

## PRIMER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOREON

CORTE DEL 01/01/2013 AL 31/03/2013 PRIMER INFORME TRIMESTRAL

**TORREÓN**  
gestionabajando

| No de Obra Municipal | DESCRIPCION DE LA OBRA                                                                                                                                                                                 | COLUMNA O LOCALIDAD  | INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS) |                 |                         | METAS          |          | BENEFICIARIOS | ESTADO        | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                        |                      | COSTO TOTAL                     | FISCAL (FISM)   | MODIFICADO (CONTRATADO) | U. MEDIDA      | CANTIDAD |               |               | FISICO                      | FINANCIERO |
| CO-054-13            | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. OFICIAL RAMON LOPEZ VELARDE UBIC. EN C. HACIENDA DE XALPA                                                                                                      | EX HACIENDA LA PERLA | \$ 770,843.46                   | \$ 770,843.46   | \$ -                    | TECHUMBRE      | 1.00     | 415 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-055-13            | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GENERAL No. 14 T.M. UBIC. EN HACIENDA DE LA LAGUNA ES. HACIENDA DE LOS REMEDIOS                                                                                 | EX HACIENDA LA PERLA | \$ 858,653.18                   | \$ 858,653.18   | \$ -                    | TECHUMBRE      | 1.00     | 239 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-056-13            | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.A.N. ESPAÑA UBIC. EN C. JUAN PABLOS Y AVE. ALLENDE                                                                                                                      | COL. CUARTA DE COBAN | \$ 505,083.28                   | \$ 505,083.28   | \$ -                    | TECHUMBRE      | 1.00     | 240 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-057-13            | SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO EN AULAS DIDACTICAS E IMPERMEABILIZACION EN J.N. FRANCISCO SARABIA UBIC. EN C. ECUADOR No. 364                                                                   | AVIACION             | \$ 354,967.65                   | \$ 354,967.65   | \$ -                    | REHABILITACION | 1.00     | 100 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-058-13            | REHABILITACION DE TECHUMBRE EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN J.N. LUZ MARIA SERRADELL ROMERO UBIC. EN C. "C" No. 967                                         | EDUARDO GUERRA       | \$ 82,187.73                    | \$ 82,187.73    | \$ -                    | REHABILITACION | 1.00     | 245 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-059-13            | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. OFICIAL MIGUEL HIDALGO UBIC. EN C. No. 26 ESQ. CON AV. ALLENDE                                                                             | COL. CUARTA DE COBAN | \$ 356,908.69                   | \$ 356,908.69   | \$ -                    | ML             | 116.00   | 233 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-060-13            | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. CENTENARIO ROTARIO EN LAGO ERIE Y LAGO SUPERIOR                                                                                                                      | ZARAGOZA SUR         | \$ 774,033.01                   | \$ 774,033.01   | \$ -                    | TECHUMBRE      | 1.00     | 169 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-061-13            | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. INDEPENDENCIA UBIC. EN C. ENSEÑADA                                                                                                                                   | LAS JULIETAS         | \$ 500,088.10                   | \$ 500,088.10   | \$ -                    | TECHUMBRE      | 1.00     | 160 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-062-13            | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO UBIC. EN C. DEL REMATE Y AV. UNIVERSIDAD                                                                                                  | PRADOS DEL ORIENTE   | \$ 1,042,373.66                 | \$ 1,042,373.66 | \$ -                    | TECHUMBRE      | 1.00     | 469 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-063-13            | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION UBIC. EN C. OKAYAMA SIN                                                                                                                         | JOYAS DE TOREON      | \$ 769,510.55                   | \$ 769,510.55   | \$ -                    | TECHUMBRE      | 1.00     | 160 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-064-13            | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA UBIC. EN C. NOGALAR NEGRO                                                                                                       | RINCON LOS NOGALES   | \$ 1,031,581.45                 | \$ 1,031,581.45 | \$ -                    | TECHUMBRE      | 1.00     | 240 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-065-13            | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN J.N. EJERCITO MEXICANO UBIC. EN CALZ. LA JOYITA                                                                                                                 | EJIDO LA JOYA        | \$ 845,487.95                   | \$ 845,487.95   | \$ -                    | ML             | 215.00   | 130 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-066-13            | REMODELACION Y REHABILITACION DE BARDA EN ACCESO PRINCIPAL, ASI COMO SOBRE ELEVACION DE BARDA EN ESC. PRIM. ADO DE MACERO T.M. Y FRANCISCO VILLA T.V. UBIC. EN PROL. BLVD. INDEPENDENCIA No. 2224 PTE. | NUEVA ROSITA         | \$ 320,458.93                   | \$ 320,458.93   | \$ -                    | ML             | 80.8     | 271 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| CO-067-13            | CONSTRUCCION DE BARDAS Y CONTRABARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. LIBERACION PROLETARIA T.V.                                                                                                            | EJIDO SAN AGUSTIN    | \$ 340,773.19                   | \$ 340,773.19   | \$ -                    | ML             | 103      | 440 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |

Ing. Javier Gustavo Gonzalez Medina

Secretario Tecnico del Copiadem



# FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

## PRIMER INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/01/2013 AL 31/03/2013 PRIMER INFORME TRIMESTRAL



| No. | No. de Asignación | No. de Obra Municipal | DESCRIPCION DE LA OBRA                                                                                                                                                                   | COLONIA O LOCALIDAD        | INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS) |               |                         | METAS          |          | BENEFICIARIOS | ESTADO        | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO |            |
|-----|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|
|     |                   |                       |                                                                                                                                                                                          |                            | COSTO TOTAL                     | FISCAL (FISM) | MODIFICADO (CONTRATADO) | U. MEDIDA      | CANTIDAD |               |               | FISCO                       | FINANCIERO |
| 68  | 133500112         | CO-08-13              | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y SOBRE ELEVACION DE MUROS EXISTENTES EN ESC. PRIM. GRAL. EULALIO GUTIERREZ ORTIZ UBIC. EN C. ALEJANDRO CASAS                                        | COMPRESORA                 | \$ 467,527.32                   | \$ 467,527.32 | \$ -                    | ML             | 232.4    | 192 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 69  | 133500113         | CO-09-13              | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN J.N. PROFRA ESTEFANIA CASTAÑEDA UBIC. EN AND. PINABETES                                  | HOGARES FERROCARRILERO S   | \$ 557,182.57                   | \$ 557,182.57 | \$ -                    | ML             | 183.3    | 118 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 70  | 133500114         | CO-07-13              | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y DEMOLICION DE BARDAS EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. AMELIA CASAS ALVAREZ UBICEN AV. POTE. CARRANZA                                                    | LA AMISTAD                 | \$ 814,041.79                   | \$ 814,041.79 | \$ 785,045.73           | ML             | 244      | 461 ALUMNOS   | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 71  | 133500115         | CO-07-13              | CONSTRUCCION DE BARDAS Y BANQUETAS PERIMETRALES EN J.N. ROSAURA ZAPATA                                                                                                                   | ANA                        | \$ 724,018.84                   | \$ 724,018.84 | \$ -                    | ML             | 247.65   | 135 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 72  | 133500116         | CO-07-13              | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y BANQUETAS Y DEMOLICION DE LAS QUE ESTEN EN MAL ESTADO EN J.N. SINFONIA UBIC. EN C. PELCANOS Y VILLA JACARANDAS                                     | VILLA JACARANDAS           | \$ 855,670.79                   | \$ 855,670.79 | \$ 847,318.45           | ML             | 280      | 171 ALUMNOS   | CONTRATADA    | 2.00%                       | 0.00%      |
| 73  | 133500117         | CO-07-13              | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN BARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. FELICITAS SIQUENTES OCHOA UBIC. EN BLVD. ALONSO GOMEZ Y PILAR RIOJA                                     | VILLA FLORIDA              | \$ 146,235.26                   | \$ 146,235.26 | \$ -                    | ML             | 341      | 409 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 74  | 133500119         | CO-07-13              | ELEVAR LAS BARDAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN LAS BARDAS PERIMETRALES Y REHABILITACION DE BANQUETAS PERIMETRALES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COSTILLA | GONZALEZ ORTEGA            | \$ 514,109.32                   | \$ 514,109.32 | \$ -                    | ML             | 173.16   | 383 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 75  | 133500120         | CO-07-13              | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, MALLA SOMBRAY PINTURA EN TECHUMBRE EXISTENTE EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBIC. EN C. PESCADOR                                              | SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS  | \$ 190,573.24                   | \$ 190,573.24 | \$ -                    | REHABILITACION | 1.00     | 231 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 76  | 133500121         | CO-07-13              | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, MALLA SOMBRAY PINTURA EN TECHUMBRE EXISTENTE EN J.N. EDUARDO CLAPARADE EN AV. SAN CARLOS Y BAHIA DE BALLENAS                                     | NUUEVA CALIFORNIA          | \$ 174,146.13                   | \$ 174,146.13 | \$ -                    | REHABILITACION | 1.00     | 271 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 77  | 133500122         | CO-07-13              | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN J.N. FUNDADORES DE TORREON, UBIC. EN AV. DE LOS ARBOLES                                                                                        | EL ROBLE 1                 | \$ 745,575.07                   | \$ 745,575.07 | \$ -                    | AULA           | 1.00     | 63 ALUMNOS    | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 78  | 133500123         | CO-07-13              | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS EN J.N. HEROES DE CHAPULTEPEC, UBIC. EN AND Y CERRADA 1a. DE MAYO NO. 16                                                                             | ALAMEDAS                   | \$ 397,983.20                   | \$ 397,983.20 | \$ -                    | ML             | 117.00   | 135 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 79  | 133500124         | CO-07-13              | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBIC. EN C. LILAS Y EGLANTINAS                                                                          | LA DALIA                   | \$ 338,972.43                   | \$ 338,972.43 | \$ -                    | M2             | 638.24   | 200 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 80  | 133500126         | CO-08-13              | REMODELACION Y REHABILITACION DE FACHADA, SUMINISTROS E INSTALACION DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN LAS ALULAS EN ESC. SEC. TEC. NO. 91 UBIC. EN C. ONCE                                  | BRALILLO FERNANDEZ AGUIRRE | \$ 99,044.24                    | \$ 99,044.24  | \$ -                    | REHABILITACION | 1.00     | 425 ALUMNOS   | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 81  | 133500128         | CO-08-13              | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y COMPLEMENTO DE PATIO CIVICO EN J.N. YOLOTZIN, UBIC. EN P. DE LAS ETNIAS Y CALZ. CONTINENTES                                                                  | LAS ETNIAS                 | \$ 614,595.05                   | \$ 614,595.05 | \$ -                    | M2             | 215.15   | 60 ALUMNOS    | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |

Ing. Javier Gustavo Gomez Acuña

Secretario Tecnico de Copiadem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
PRIMER INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/01/2013 AL 31/03/2013 PRIMER INFORME TRIMESTRAL



| No.   | No. de Asignación | No. de Obra Municipal | DESCRIPCION DE LA OBRA                                                                                                                    | COLONIA O LOCALIDAD | INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS) |                  |                         | METAS     |          | BENEFICIARIOS     | ESTADO        | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO |            |
|-------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
|       |                   |                       |                                                                                                                                           |                     | COSTO TOTAL                     | FISCAL (FISM)    | MODIFICADO (CONTRATADO) | U. MEDIDA | CANTIDAD |                   |               | FISCO                       | FINANCIERO |
| 82    | 133500129         | CO-082-13             | REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC UBIC. EN NAZARIO ORTIZ GARZA Y AV. INDEP. | LIBERTAD            | \$ 292,020.52                   | \$ 292,020.52    | \$ -                    | M2        | 215.15   | 433 ALUMNOS       | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| 83    | 133500159         | CO-083-13             | DESARROLLO INSTITUCIONAL                                                                                                                  | TORREON             | 877,912                         | 877,912          | \$ -                    | 1         | PROGRAMA | TODA LA COMUNIDAD | POR CONTRATAR | 0.00%                       | 0.00%      |
| TOTAL |                   |                       |                                                                                                                                           |                     | \$ 43,034,809.72                | \$ 43,034,809.72 | \$ 9,331,112.61         |           |          |                   |               |                             |            |

Ing. Javier Gustavo Gomez

Secretario Tecnico del Copladem